



ประกาศเทศบาลตำบลบึงเจริญ
เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

เทศบาลตำบลบึงเจริญ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางวิไลวรรณ นานรัมย์)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงเจริญ

รายงานผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลบึงเจริญ

กองคลัง ได้จัดทำรายงานสรุปและวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และนำผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการดำเนินงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ

๑. ผลการดำเนินการในภาพรวม

| วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | วงเงินงบประมาณ (บาท) | จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท) | งบประมาณที่ประหยัด (บาท) | ร้อยละประหยัด |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|
| เฉพาะเจาะจง | ๒๒ | ๔,๖๖๘,๒๕๐ | ๔,๕๘๘,๐๐๐ | ๘๐,๒๕๐ | ๑.๗๒ |
| ประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) | ๔ | ๑๓,๔๔๐,๔๐๐ | ๑๑,๘๙๑,๐๐๐ | ๑,๕๔๙,๔๐๐ | ๑๑.๕๓ |
| รวม | ๒๖ | ๑๘,๑๐๘,๖๕๐ | ๑๖,๔๗๙,๐๐๐ | ๑,๖๒๙,๖๕๐ | ๘.๙๙ |

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลบึงเจริญ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๖ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑๘,๑๐๘,๖๕๐ บาท จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ๑๖,๔๗๙,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ประหยัด ๑,๖๒๙,๖๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๙

ปัญหา/อุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุบางรายการมีความไม่ชัดเจนและบางรายการมีความซับซ้อนอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติงานผ่านระบบกรมบัญชีกลาง (e-GP) ในการปฏิบัติงานในระบบ (e-GP) มีปัญหาในการเชื่อมต่อระบบ และหลุดบ่อย ไม่สามารถเข้าระบบได้ต่อเนื่อง ทำให้ใช้เวลานานในการกรอกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิดอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยง และเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้
๔. เทศบาลตำบลบึงเจริญ ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุกกลางดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทำให้งานเกิดความล่าช้า

แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรตรวจสอบและจัดทำขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุให้ชัดเจนถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงการคลังการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ผู้ปฏิบัติควรได้รับการอบรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำขอบเขตงาน หรือคุณลักษณะของพัสดุ และราคากลาง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
๓. หน่วยงานต้องปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการทำงานระบบสารสนเทศเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบสารสนเทศต้องมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบกรมบัญชีกลาง (e-GP) ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (e-laas) และระบบ (e-pan) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และสามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว ทุกขั้นตอนถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน
๔. สรรหาตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ /เจ้าพนักงานพัสดุ ให้เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำ

(นางภิญญาพัชญ์ สนวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายยงยุทธ เชือกรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบึงเจริญ

ความคิดเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบึงเจริญ

(ลงชื่อ)

(นางวิไลวรรณ นานรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงเจริญ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลบึงเจ็ญ

ดำเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)

| ลำดับ | รายการ | หน่วยงาน เจ้าของ เงิน | แหล่งเงิน เทศบัญญัติ | งบประมาณ จำนวน (บาท) | ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา ตามแผน | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท) | คงเหลือ จำนวน (บาท) | วิธีจัดหา | หมายเหตุ |
|------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|----------|
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บร.ถ. 27-0053 สามแยกศาลาบ้านสายตรีพัฒนา 3 ม.10 ถึงประปา ม.10 | กองช่าง | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา/งาน ก่อสร้าง | 615,200.00 | ธ.ค. 64 | - | 614,000.00 | 1,200.00 | e-bidding | |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บร.ถ. 27-0067 บ้านสายตรี 6 ใต้ (สายทางเส้นไปสวนป่าแปลงที่ 5) | กองช่าง | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา/งาน ก่อสร้าง | 3,212,900.00 | ม.ค. 64 | - | 2,535,000.00 | 677,900.00 | e-bidding | |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บ้านบึงเก่า | กองช่าง | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา/งาน ก่อสร้าง | 3,075,300.00 | มี.ค. 65 | - | 2,215,000.00 | 860,000.00 | e-bidding | |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตรี 8 ใต้ ม.13 | กองช่าง | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา/งาน ก่อสร้าง | 6,237,000.00 | ก.ย. 65 | - | 6,527,000.00 | 10,000.00 | e-bidding | |
| รวมงบประมาณจำนวน | | | | 13,049,400.00 | รวมเบิกจ่าย | | 11,891,000.00 | | | |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลบึงเจ็ญ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

| ลำดับ | รายการ | หน่วยงาน เจ้าของ เงิน | แหล่งเงิน เทศบัญญัติ | งบประมาณ จำนวน (บาท) | ช่วงเวลาที่ ต้องจัดหา ตามแผน | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท) | คงเหลือ จำนวน (บาท) | วิธีจัดหา | หมายเหตุ |
|-------|--|-----------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|----------|
| 1 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านสายตรี 7 ม.4 (ซอยหน้าศาลากลางหมู่บ้านถึงบ้านนายสุชาติ) | กองช่าง | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา/งาน ก่อสร้าง | 140,500.00 | ต.ค. 64 | - | 140,000.00 | 500.00 | เฉพาะเจาะจง | |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตรี 8 ได้ ม.12 (เส้นทางเข้ากลางหมู่บ้าน) | กองช่าง | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา/งาน ก่อสร้าง | 351,800.00 | ต.ค. 64 | - | 351,000.00 | 800.00 | เฉพาะเจาะจง | |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตรี พัฒนา 2 ม.9 (เส้นบ้านนายรับ เมียดประโคนไปทางทิศตะวันตก) | กองช่าง | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา/งาน ก่อสร้าง | 299,400.00 | ต.ค. 64 | - | 299,000.00 | 400.00 | เฉพาะเจาะจง | |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตรี พัฒนา 3 ม.10 (เส้นข้างบ้านผู้ใหญ่มังกร จินเภา) | กองช่าง | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา/งาน ก่อสร้าง | 351,600.00 | ต.ค. 64 | - | 351,000.00 | 600.00 | เฉพาะเจาะจง | |
| 5 | โครงการปรับปรุงถนนดินบดอัดผิวจราจร หินคลุก บ้านสายตรีพัฒนา 1 ม.8 | กองช่าง | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา/งาน ก่อสร้าง | 184,000.00 | ธ.ค. 64 | - | 184,000.00 | - | เฉพาะเจาะจง | |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตรี 4 เหนือ ม.6 (สายทางบ้านนายสุชาติ ราสีทอง) | กองช่าง | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา/งาน ก่อสร้าง | 351,600.00 | ธ.ค. 64 | - | 350,000.00 | 1,600.00 | เฉพาะเจาะจง | |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบึงเจ็ญ ม.1 (จากบ้านนางเนิ่ง นามวงศ์ ไปวัดป่าพระสบาย) | กองช่าง | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา/งาน ก่อสร้าง | 305,300.00 | ธ.ค. 64 | - | 305,000.00 | 300.00 | เฉพาะเจาะจง | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วยงาน เจ้าของ เงิน | แหล่งเงิน เทศบัญญัติ | งบประมาณ จำนวน (บาท) | ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา ตามแผน | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท) | คงเหลือ จำนวน (บาท) | วิธีจัดหา | หมายเหตุ |
|-------|---|-----------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|----------|
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตรี 4 ได้ ม.7 (เส้นบ้านนายสงวน ชื่นอุรา ถึง บ้านนางเขียว เกยตอน) | กองช่าง | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา/งาน ก่อสร้าง | 285,800.00 | ธ.ค. 64 | - | 285,000.00 | 800.00 | เฉพาะเจาะจง | |
| 9 | โครงการยกระดับถนนดินบ้านสายตรี 4 ได้ ม.7 | กองช่าง | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา/งาน ก่อสร้าง | 218,000.00 | มี.ค. 65 | - | 212,000.00 | 6,000.00 | เฉพาะเจาะจง | |
| 10 | โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านสายตรีพัฒนา 3 ม.10 | กองช่าง | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา/งาน ก่อสร้าง | 205,000.00 | มี.ค. 65 | - | 205,000.00 | - | เฉพาะเจาะจง | |
| 11 | โครงการย้ายหอดังประปา บ้านหนองปรือ ม.5 | สำนักปลัด | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา/งาน ก่อสร้าง | 37,000.00 | พ.ย. 64 | - | 18,000.00 | 19,000.00 | เฉพาะเจาะจง | |
| 12 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในตำบล บึงเจริญ | กองช่าง | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา/งาน ก่อสร้าง | 150,650.00 | ธ.ค. 64 | - | 150,000.00 | 650.00 | เฉพาะเจาะจง | |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบึงเจริญ ม.1 (เส้นบ้านนายสมสี โคหนองบึง - บ้านนางบุญ เจริญพันธ์) | กองช่าง | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา/งาน ก่อสร้าง | 159,100.00 | ก.ค. 65 | - | 159,000.00 | 100.00 | เฉพาะเจาะจง | |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตรี 4 ได้ ม.7 (สี่แยกแรกไปทางทิศตะวันออก) | กองช่าง | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา/งาน ก่อสร้าง | 247,900.00 | มี.ย. 65 | - | 247,000.00 | 900.00 | เฉพาะเจาะจง | |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านบึงเก่า ม.2 (เส้นทางหน้าวัดบ้านบึงเก่า-บ้านหนองตะเคียน) | กองช่าง | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา/งาน ก่อสร้าง | 183,000.00 | ก.ค. 65 | - | 183,000.00 | - | เฉพาะเจาะจง | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วยงาน เจ้าของ เงิน | แหล่งเงิน เทศบัญญัติ | งบประมาณ จำนวน (บาท) | ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา ตามแผน | ผูกพัน (บาท) | เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท) | คงเหลือ จำนวน (บาท) | วิธีจัดหา | หมายเหตุ |
|-------------------------|---|-----------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|----------|
| 16 | โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจร บ้าน สายตรีพัฒนา 4 ม.11 (คุ่มน้อย) | กองช่าง | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา/งาน ก่อสร้าง | 210,000.00 | ก.ค. 65 | - | 210,000.00 | - | เฉพาะเจาะจง | |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตรี พัฒนา 1 ม.8 (เส้นบ้านนายสมเดช นวล อ่อง) | กองช่าง | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา/งาน ก่อสร้าง | 155,200.00 | ก.ค. 65 | - | 155,000.00 | 200.00 | เฉพาะเจาะจง | |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตรี 5 ม.13 (ข้างบ้านนายสมาน มูลรัตน์) | กองช่าง | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา/งาน ก่อสร้าง | 202,300.00 | ก.ค. 65 | - | 202,000.00 | 300.00 | เฉพาะเจาะจง | |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง ปรือ ม.5 | กองช่าง | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา/งาน ก่อสร้าง | 247,900.00 | ส.ค. 65 | - | 247,000.00 | 900.00 | เฉพาะเจาะจง | |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายตรี 4 เหนือ ม.6 (เส้น 224 เข็มโรงเรียน นิคมสร้างตนเอง 3) | กองช่าง | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา/งาน ก่อสร้าง | 219,500.00 | ส.ค. 65 | - | 218,000.00 | 1,500.00 | เฉพาะเจาะจง | |
| 21 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสายตรี 8 ได้ ม.12 | กองช่าง | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา/งาน ก่อสร้าง | 107,850.00 | ก.ย. 65 | - | 68,000.00 | 39,850.00 | เฉพาะเจาะจง | |
| 22 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสายตรี พัฒนา 1,3,4 ม.8,10,11 | กองช่าง | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา/งาน ก่อสร้าง | 54,850.00 | ก.ย. 65 | - | 49,000.00 | 5,850.00 | เฉพาะเจาะจง | |
| รวมงบประมาณจำนวน | | | | 4,668,250.00 | รวมเบิกจ่าย | | 4,588,000.00 | | | |